

檔 號：
保存年限：

臺北市政府工務局大地工程處 函

地址：11086臺北市信義區松德路300號3樓
承辦人：施柏宇
電話：27593001#3722
電子信箱：ge-10754@mail.taipei.gov.tw

受文者：中華民國大地工程技師公會

發文日期：中華民國106年7月3日

發文字號：北市工地審字第10630068200號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：「臺北市水土保持計畫監造紀錄」及「臺北市水土保持計畫竣工檢核表」各1份(30068200A00_ATTCH1.doc、30068200A00_ATTCH2.doc)

主旨：檢送「臺北市水土保持計畫監造紀錄」及「臺北市水土保持計畫竣工檢核表」各1份，請據以辦理本市水土保持計畫施工監造事宜（電子檔可至本處網站之業務資訊一文宣品及出版品下載），請查照。

說明：

一、依據「臺北市山坡地水土保持管理—水土保持計畫施工案件檢查標準作業流程」辦理。

二、旨案補充說明條列如下：

（一）「臺北市水土保持計畫監造紀錄」臨時、永久水保設施項目檢核欄位，請承辦監造技師就已施作完成之水土保持設施先行量測，並於施工檢查日期前7天提交檢查單位。

（二）「臺北市水土保持計畫竣工檢核表」填表注意事項請承辦監造技師參考並注意施工檢查標準。

三、同函副請相關技師公會轉知所屬並協助宣導。

正本：臺北市施工中水土保持計畫承辦監造技師21人

副本：社團法人台灣省土木技師公會(含附件)、台北市土木技師公會(含附件)、社團法

1146、

人新北市土木技師公會(含附件)、桃園市土木技師公會(含附件)、社團法人中華
水土保持學會(含附件)、社團法人臺灣省水土保持技師公會(含附件)、社團法人
臺北市水土保持技師公會(含附件)、社團法人台灣省水利技師公會(含附件)、社
團法人台北市水利技師公會(含附件)、中華民國大地工程技師公會(含附件)

電子公文
2017-02-03
交16換:50章



裝

訂

線



承辦監造技師簽證項目：(由承辦監造技師依實際竣工內容勾選)

本案水土保持設施，已施工完成，特此簽證。

本案竣工情形有水土保持計畫審核監督辦法第 19 條第 2 項情形之一，經認定安全無虞，特此簽證。

承辦監造技師： (簽章)

中 華 民 國 年 月 日

注意事項：

一、水土保持計畫施工有下列情形之一者，應辦理變更設計：

- (一)變更開發位置及範圍。
- (二)增減計畫面積。
- (三)各單項水土保持設施，其計量單位之數量(如排水溝、集水井、擋土牆、滯洪沉砂池長度等)增減超過百分之二十。
- (四)地形、地質與原設計不符。
- (五)變更水土保持設施之位置。
- (六)增減水土保持設施之項目。
- (七)變更水土保持設施之材料、設計強度、型式、內部配置、構造物斷面及通水斷面(面積增加不超過百分之二十或減少不超過百分之十)。

二、有下列情形之一，經承辦監造技師認定安全無虞並經主管機關同意者，則免辦理變更設計：

- (一)修建鐵路、公路、農路或其他道路，增減計畫面積未超過原計畫面積百分之十。
- (二)雖減少計畫面積，未涉及變更開挖整地位置及水土保持設施。
- (三)地形、地質、水土保持設施位置與原設計不符原水土保持設施仍可發揮其正常功能。
- (四)視實際需要，依水土保持技術規範增設必要臨時防災設施。
- (五)構造物斷面及通水斷面之面積增加不超過百分之二十或減少不超過百分之十，且不影響原構造物正常功能。

臺北市水土保持計畫監造紀錄

年 月 日

案件編號：

日期	自民國 年 月 日至民國 年 月 日(以週計)		
水土保持計畫名稱			
水土保持義務人			
主管機關			
水土保持施工許可證日期文號	年 月 日 字第 號		
承辦監造技師			
營造單位			
監造項目	是否與計畫或規定相符		備註
(一) 水土保持施工告示牌	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
(二) 開發範圍界樁	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
(三) 開挖整地範圍界樁	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
(四) 災害搶救小組是否成立	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
(五) 臨時性防災措施	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
1. 排水設施	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
2. 沉砂設施	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
3. 滯洪設施	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
4. 土方暫置	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
5. 邊坡保護措施	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
6. 施工便道	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
7. 其他	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
(六) 永久性防災措施	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
1. 排水設施	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
2. 沉砂設施	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
3. 滯洪設施	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
4. 聯外排水	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
5. 擋土設施	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
6. 植生工程	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	
7. 邊坡穩定措施	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____	

8. 其他		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> 不符部分：_____					
(七) 當週重大事件								
(八) 通知水土保持義務人 改正事項							(九) 通知改正期限	
(十) 累計進度百分比		%						
(十一) 臨時水保設施完成項目 (如尚未施作完成則免)								
水土保持設施 名稱	項目 (位置或編號)	原核定計畫 之數量	現場量測 之數量	數量差異 百分比	原核定計畫 之尺寸	現場量測 之尺寸	尺寸差異 百分比	備註
(十二) 永久水保設施完成項目 (如尚未施作完成則免)								
水土保持設施 名稱	項目 (位置或編號)	原核定計畫 之數量	現場量測 之數量	數量差異 百分比	原核定計畫 之尺寸	現場量測 之尺寸	尺寸差異 百分比	備註
承辦監造技師： (簽章) 營造單位： (簽章)								
水土保持義務人： (簽章)								