

新 北 市 建 築 物 施 工 勘 驗 檢 查 表		檢 查 日 期	年	月	日
建 (雜) 照 號 : _____		建 (雜) 字 第 _____		號 _____	
	檢 查 項 目	是	否		
放 樣	(1) 建物位置是否與圖說相符				
	(2) 地下室工法是否與圖說同				
	(3) 鋼構組立現場放樣用測量基準點是否已複測無誤				
	(4) 鋼構組立引測點是否已測定、校核				
	(5) 鋼構組立單節鋼柱之水平、垂直精度是否在容許誤差內				
	(6) 鋼構柱頂高程是否在容許誤差內				
鋼 構	(1) 電桿材料是否附有原廠證明，檢驗結果是否合格				
	(2) 高拉力螺栓、錨碇螺栓及剪力釘之規格、尺寸是否符合要求				
	(3) 構件上螺栓接合之孔數、孔徑及間距是否正確				
	(4) 鋼構架設、組立之順序是否依照施工計畫進行				
	(5) 鋼構接合部之接觸面是否清除乾淨				
	(6) 鋼構接合鎖緊之順序是否依照正常程序施作				
	(7) 鋼構接合作業是否依照規範規定之要求來作業				
	(8) 鋼構接合焊接方式是否適當				
模 版	(1) 材料與規格是否與圖說相符				
	(2) 垂直及水平度是否正確				
	(3) 模版支撐是否穩固				
	(4) 結構物各部尺寸是否設置				
	(5) 施工縫與伸縮縫是否設置				
	(6) 模版間之縫隙是否已處理				
	(7) 模版組立後是否將遺留雜物清除				
混 凝 土	(1) 作業前模版是否清潔並清洗過				
	(2) 作業中是否嚴禁加水				
	(3) 是否依規定作坍度及氯離子試驗				
	(4) 澆置中是否充分振動				
	(5) 澆置是否依樓梯牆柱、樑版順序				
	(6) 樓版混凝土厚度高程是否標示正確				
備註： 建築物主要結構尺寸： 抽查位置：	檢查人員 起造人： 監造人： 承造人： 專任工程人員： 專業技師： 工地負責人：				