

# 臺北市建築工程地下室開挖含連續壁必須申報勘驗項目

## 申報時機及應附勘驗報告表

勘驗項目		申報 勘驗時間	承造人及專任工程人員 施工勘驗報告表	監造人勘驗 檢查報告表	備註
導溝		導溝壁 澆置前	1. 導溝施工勘驗報告表 2. 建築物施工中營造業專任工程 人員督察紀錄表 B14-5	1. 建築工程 必須勘驗 部分申報 表 B14-2 2. 監造人現 地勘驗檢 查報告表	■ 施作時間得 放樣 前/後
觀測系統		壁體外觀測 系統施做完 連續壁(樁) 施作前	1. 觀測系統工程施工勘驗報告表 2. 建築物施工中營造業專任工程 人員督察紀錄表 B14-5		
連續壁		第一單元灌 漿前	1. 連續壁施工勘驗報告表 2. 觀測系統工程施工勘驗報告表 3. 觀測系統監測施工勘驗報告表 4. 建築物施工中營造業專任工程 人員督察紀錄表 B14-5		
開 挖	(順打) 開挖及支撐 第 N 撐	該支撐 施做後	1. 開挖施工勘驗報告表 2. 連續壁施工勘驗報告表 3. 安全支撐施工勘驗報告表 4. 觀測系統工程施工勘驗報告表 5. 觀測系統監測施工勘驗報告表 6. 建築物施工中營造業專任工程 人員督察紀錄表 B14-5		■ 每撐申報 ■ 第一挖第一撐 連續壁施工 勘驗報告表 以確定連續 壁施作完成
	(逆打) 開挖及地 下 N 樓板	該樓板 澆置前	1. 開挖施工勘驗報告表 2. 觀測系統工程施工勘驗報告表 3. 觀測系統監測施工勘驗報告表 4. 建築物施工中營造業專任工程 人員督察紀錄表 B14-5		■ 每層申報
基礎版		基礎版 澆置前	1. 基礎開挖施工勘驗報告表 2. 觀測系統工程施工勘驗報告表 3. 觀測系統監測施工勘驗報告表 4. 建築物施工中營造業專任工程 人員督察紀錄表 B14-5		
地下 N 樓版		該樓板 澆置前	1. 樓板施工勘驗報告表 2. 觀測系統工程施工勘驗報告表 3. 觀測系統監測施工勘驗報告表 4. 建築物施工中營造業專任工程 人員督察紀錄表 B14-5		■ 每層申報